

Uchwała Nr 242/1351/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.6.2022.

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tj. Dz. U.W. Wlkp. z 2019 r. poz.309) w związku z §12 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 umowy nr ORO.273.6.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. zawartej ze spółką PMG SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 634-281-98-29 , Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1

Aneksem nr 2 postanawia się wprowadzić zmianę do umowy nr ORO.273.6.2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Członkowi Zarządu Powiatu Złotowskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec
- 2) Wiesław Fidurski
- 3) Ryszard Król
- 4) Henryk Trawiński

Uzasadnienie do Uchwały Nr 242/1351/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.6.2022.

Zgodnie z §12 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 umowy nr ORO.273.6.2022 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. Niewątpliwie za taką okoliczność należy uznać niewłaściwe lokalizacje części punktów poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej w przyjętym do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej projekcie modernizacji osnowy geodezyjnej o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu P.3031.2022.198, sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.. W dniu 29 listopada 2022 r. Wykonawca (PMG SILESIA) do wniosku o zmianę treści umowy w zakresie terminów załączył listę 49 punktów osnowy geodezyjnej, dla których stwierdził niepoprawną ich lokalizację. Lista przedmiotowych punktów w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 7 marca 2023 r. była uzupełniana o kolejne punkty, dla których Wykonawca stwierdził niewłaściwe położenie w dokumentacji projektowej. Łącznie Wykonawca zgłosił 63 punkty o niewłaściwym położeniu wymagające zdaniem Wykonawcy ponownej analizy i ewentualnej zmiany położenia w projekcie modernizacji osnowy geodezyjnej. Zarówno lista 49 punktów zgłoszona w dniu 29 listopada 2022 r. przez Wykonawcę jak i kolejne przypadki niepoprawnej lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej zostały przekazane w ramach rękopisów do umowy nr ORO.273.1.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. spółce OPGK WROCŁAW. W dniu 30 stycznia 2023 r. Zamawiający otrzymał stanowisko wykonawcy OPGK WROCŁAW dla 53 punktów osnowy geodezyjnej dla których zgłoszone zostały niepoprawne lokalizacje. Dokumentacja zawierająca stanowisko wykonawcy projektu modernizacji do zgłoszonych punktów została przekazana Wykonawcy (PMG SILESIA) w dniu 1 lutego 2023 r.. Ostatnią dokumentację zawierającą poprawki do projektu modernizacji spółka OPGK WROCŁAW przesłała Zamawiającemu w dniu 14 marca 2023 r. ,a Zamawiający tego samego dnia przekazał ją Wykonawcy (PMG SILESIA). Pomimo zawarcia w uzasadnieniu do Uchwały Nr 219/1194/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. zapisu o przesunięciu wyznaczenia 49 punktów o niepoprawnym położeniu do realizacji w II etapie prac objętych

umową nr ORO.273.6.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. Wykonawca (PMG SILESIA) postanowił wyznaczyć przedmiotowe punkty oraz kolejne zgłoszone o niewłaściwym położeniu w ramach I etapu prac objętych przedmiotową umową. Powyższe działania niewątpliwie miały wpływ na wydłużenie terminu I etapu prac objętych powyższą umową. Należy jednak zaznaczyć, że w sporządzonym przez spółkę OPGK WROCŁAW projekcie modernizacji osnowy geodezyjnej przyjęto 2332 punkty osnowy geodezyjnej. Z wykazanej w dokumentacji liczby punktów osnowy geodezyjnej wyznaczenia w terenie lub uzupełnienia stabilizacji wymagało 639 punktów z czego spółka PMG SILESIA zgłosiła 63 punkty o nie właściwym położeniu, natomiast po ponownej analizie wadliwych punktów przez spółkę OPGK WROCŁAW okazało się, że zmiana lokalizacji punktów była niezbędna tylko dla 16 punktów osnowy geodezyjnej, co w skali wszystkich punktów przyjętych w dokumentacji projektowej stanowi mniej niż 1%.

Ponadto zgodnie z §12 ust. 2 pkt 4 umowy niewątpliwie za okoliczności niezależne od wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy należy uznać niekorzystne warunki pogodowe w okresie od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku utrudniające lub nawet uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia ze względu na niskie temperatury powietrza oraz całkowite lub częściowe zachmurzenie połączone z opadami śniegu.

Wykonawca (PMG SILESIA) w piśmie z dnia 15 marca 2023 r. wnioskuje o zmianę treści umowy w zakresie terminów realizacji każdego z etapów umowy nr ORO.273.6.2022. W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lokalizację punktów osnowy geodezyjnej, które wskazał Wykonawca PMG SILESIA, Zamawiający dokonuje zmiany termin realizacji I etapu prac objętych powyższą umową nr ORO.273.6.2022 na 275 dni od podpisania umowy (30 kwietnia 2023 r.). Ponadto ze względu na przesunięcie terminu I etapu prac polegających na wyznaczeniu punktów osnowy geodezyjnej zasadne wydaje się przesunięcie II etapu prac polegających na wykonaniu pomiaru zastabilizowanych punktów osnowy geodezyjnej. W związku z tym Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy dotyczącą zmiany terminu realizacji etapu II na 398 dni od podpisania umowy (31 sierpnia 2023 r.).

Reasumując w przedmiotowej umowie postanawia się o wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji:

- etapu I – 275 dni od podpisania umowy,
- etapu II – 398 dni od podpisania umowy,

stąd potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Statut Powiatu Złotowskiego w §60 ust. 1 stanowi, iż Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.