

**Uchwała Nr 298/1807/2024**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.16.2023 z dnia 18.12.2023 r.**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 30 ust. 1 pkt 3, § 30 ust. 5 pkt 2 Umowy nr ORO.273.16.2023 z dnia 18.12.2023 r. oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy Nr ORO.273.16.2023 z dnia 18.12.2023 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1013P Sypniewo – Nadarzyce (CPL Nadarzyce)”**, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski

/-/

Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| 1) Małgorzata Sameć | /-/ |
| 2) Wiesław Fidurski | /-/ |
| 3) Ryszard Król     | /-/ |
| 4) Henryk Trawiński | /-/ |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 298/1807/2024**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.16.2023 z dnia 18.12.2023 r.**

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 28 listopada 2023r. została podjęta Uchwała Nr 271/1570/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zawarcia umowy dot. . „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1013P Sypniewo – Nadarzyce (CPL Nadarzyce)”.

W trakcie realizacji umowy Strony ustaliły konieczność wykonania prac dodatkowych, które zostały zawarte w Protokole konieczności nr PK/1/2024 z dnia 29.04.2024 r. oraz Protokole z negocjacji nr PN/2/2024 z dnia 29.04.2024 r., tj.:

a) propozycja zmiany nr 04 – pismo wykonawcy nr 56/03/2024/PM/INW/2H90 dotyczące realizacji robót dodatkowych w zakresie niezainwentaryzowanych przepustów. Podstawa prawna dokonania zmiany - art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 30 ust. 5 pkt 2 Umowy. Zgodnie z § 30 ust. 6 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności takich jak nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, dla których określono ceny jednostkowe opisane w Protokole z negocjacji.

b) propozycja zmiany nr 06 – pismo wykonawcy nr 113/04/2024/MC/INW/2H90 dotyczące realizacji robót dodatkowych w zakresie wypełnienia betonem niezainwentaryzowanych studni. Podstawa prawna dokonania zmiany - art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 30 ust. 5 pkt 2 Umowy. Zgodnie z § 30 ust. 6 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności takich jak nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, dla których określono ceny jednostkowe opisane w Protokole z negocjacji.

c) propozycja zmiany nr 07 – pismo wykonawcy nr 122/04/2024/KL/INW/2H90 - dotyczące realizacji robót dodatkowych w zakresie niezainwentaryzowanych przepustów. Podstawa prawna dokonania zmiany - art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 30 ust. 5 pkt 2 Umowy. Zgodnie z § 30 ust. 6 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności takich jak nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, dla których określono ceny jednostkowe opisane w Protokole z negocjacji.

d) propozycja zmiany nr 08 – pismo wykonawcy nr 130/04/2024/KL/INW/2H90 – dotyczące ulepszenia podłoża spoiwem (wapnem). Podstawa prawna dokonania zmiany - art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 30 ust. 1 pkt 3 Umowy. Zgodnie z § 30 ust. 6 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności takich jak odmienne od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana

materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.

Wykonawca pismem z dnia 25.03.2024 r. o nr 081/03/2024/PM/INW/2H90 zwrócił się do zamawiającego w sprawie dokonania zmiany technologii wykonania warstwy mrozoochronnej, tj. z materiału z dowozu na metodę mieszania na miejscu.

Inżynier zaakceptował rozwiązanie przedstawione przez wykonawcę, który wskazał na zasadność dokonania robót zamiennych zgodnie z wnioskiem wykonawcy.

Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 30 ust. 1 pkt 3, § 30 ust. 5 pkt 2 Umowy postanawiają zawrzeć aneks do Umowy ORO.273.16.2023 z dnia 18.12.2023r. o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Starosta Złotowski

/-/

Ryszard Gołowski